MINISTERIO DE HACIENDA S.S.E.A.F.

PRIEVAZ12

## Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2021

Página: Fecha: Hora:

09/06/2021

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT

Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act.: 1 **GESTION ADMINISTRATIVA** 

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas		Ejecución Financiera				
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	25	0,00	69.942.504.360	17.080.049.933	24,42	

**Total Proyecto/Actividad** 69.942.504.360 17.080.049.933 24,42

CAPACITACIONES A MUNICIPIOS Proy./Act.: 2

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas		Ejecución Financiera				
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	6	0	0,00	1.193.060.000	0	0,00	

**Total Proyecto/Actividad** 1.193.060.000 0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS Proy./Act.: 1

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	280	14	5,00	54.292.435.547	8.160.636.973	15,03	

PRIEVAZ12

## Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2021

ES:

Página: Fecha: 09 Hora:

a: 09/06/2021

**Total Proyecto/Actividad** 

54.292.435.547

8.160.636.973 15,03

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas		Ejecución Financiera				
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	138	0	0,00	16.415.264.694	(	0,00	

Total Proyecto/Actividad 16.415.264.694 0 0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021					
			Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	249	12	4,82	11.948.488.008	989.089.619	8,28

Total Proyecto/Actividad 11.948.488.008 989.089.619 8,28

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	8.766	824	9,40	428.621.290.044	87.770.092.974	20,48	

Total Proyecto/Actividad 428.621.290.044 87.770.092.974 20,48

PRIEVAZ12

Página: Fecha:

09/06/2021

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS Proy./Act.: 5

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	122	0	0,00	18.048.177.319	1.059.765.149	5,87	

**Total Proyecto/Actividad** 18.048.177.319 1.059.765.149 5,87

CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY Proy./Act.: 7

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	540	300	55,56	29.165.800.000	1.894.500.480	6,50	

**Total Proyecto/Actividad** 29.165.800.000 1.894.500.480 6,50

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	0	0	0,00	8.096.100.482	0	0,00	

**Total Proyecto/Actividad** 8.096.100.482 0,00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA Proy./Act.: 9

PRIEVAZ12

Página: Fecha:

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	20.650	0	0,00	47.927.596.454	6.087.182.727	12,70	

Total Proyecto/Actividad 47.927.596.454

6.087.182.727

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	500	103	20,60	16.972.044.848	9.999.344.645	58,92	

**Total Proyecto/Actividad** 16.972.044.848 9.999.344.645

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	AVANCE DE OBRAS	%	91	0	0,00	59.024.323.319	13.010.839.225	22,04	

**Total Proyecto/Actividad** 59.024.323.319 13.010.839.225

CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS Proy./Act.: 12

FLIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES.

## Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2021

ES:

Página: 5 Fecha: 09/06/2021 Hora: 14:29:29

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación		Datos al Mes 5 del Año 2021						
			Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	325	0	0,00	60.268.638.967	267.230.728	0,44	

 Total Proyecto/Actividad
 60.268.638.967
 267.230.728
 0,44

 Total Entidad
 821.915.724.042
 146.318.732.453
 17,80